



Утверждаю:  
Директор МУП «Водоканал»  
А.В.Белозёров

МЕРОПРИЯТИЯ  
по подготовке котельного оборудования Мини ГТ ТЭЦ с.Ныш  
к ОЗП 2020-2021гг  
Участок Ныш.

№№	Наименование работ	Срок исполнения	Количество персонала занятого на выполнении данного вида работ	Материал для выполнения данных видов работ	примечание
1	Слив воды с системы отопления.	июнь	Слесарь котельного оборудования	Газовый ключ.	
2	Помывка, чистка котлов	июнь	Слесарь котельного оборудования. Дежурный машинист ГТУ	Щётка по металлу. Ветош. Щётка мягкая.	
3	Ремонт котлов	Июнь-июль	Слесарь котельного оборудования. сварщик	Ключи. Айсбест. Паронит. Электроды.	
4	Ремонт насосов Котла №1 Котла №2	Июль-август	Слесарь котельного оборудования. Дежурный машинист ГТУ электромонтёр	Литол. Ветош. Электрооборудование. Ключи.	
5	Ремонт насосов Наружного контура	Июль-сентябрь	Слесарь котельного оборудования. Дежурный машинист ГТУ. Электромонтёр	Литол. Ветош. Электрооборудование. Ключи.	
6	Ревизия электропускового устройства насосов	Июль-август	электромонтёр	электроинструмент	
7	Ремонт запорной арматуры	Июнь-август	Слесарь котельного оборудования	Ключи. Ветош. Литол. Наждачная бумага.	
8	Ревизия системы водоподготовки	Июнь-сентябрь	Слесарь котельного	Ветош.	

			оборудования. Дежурный машинист ГТУ	Ключи. Соль. реагенты	
9	Помывка помещения котельной	сентябрь	Слесарь котельного оборудования. Дежурный машинист ГТУ	Ветош. Моющие средства.	
10	Опресовка системы отопления	сентябрь	Слесарь котельного оборудования. Дежурный машинист ГТУ	Компрессор.	
11	Заполнение системы отопления водой. Пробный запуск котельной.	сентябрь	Слесарь котельного оборудования. Дежурный машинист ГТУ		

Начальник участка Ныш



Р.А.Саляхов.