



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ул. Советская, 15, пгт. Ноглики, 694450
тел.: (42444) 91178, 97011, факс (42444) 91178, 91270,
e-mail: nogliki@adm.sakhalin.ru, <http://www.nogliki-adm.ru>

от 02.06.2020 № Исх-5.07-2892/20
на № 163

от 07.05.2020

Председателю Собрания
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»

О.В.Данченко

О предоставлении информации по
использованию дорожного фонда

Уважаемая Ольга Владимировна!

Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» в рамках подготовки информации по вопросу «Об использовании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2019 году и о планах на 2020 год» сообщает следующее:

Денежные средства дорожного фонда расходуются на мероприятия, предусмотренные муниципальными программами «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский» и «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».

1. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский»:

1.1. В рамках реализации мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения» подрядными организациями (ООО «Антей», МУП «Управляющая организация «Ноглики», ООО «Лесное», НГУП «Дорожник») в течении 2019 года были выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети и дорог общего пользования местного значения, а именно:

- очистка покрытий (дорог и тротуаров) от пыли и грязи с увлажнением;
- установлено дорожных знаков на металлических стойках – 40 шт.;
- нанесено линий дорожной разметки – 12840,0 кв. м.;
- ямочный ремонт улично-дорожной сети пгт. Ноглики – 1100 кв. м.;
- обустройство водоотводного канала – 35 п. м.;

- обустройство автобусных павильонов – 3 шт.

(руб.)

Источник финансирования	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году	Фактическое освоение бюджетных средств	Остаток денежных средств	% исполнения
Всего, в том числе:	65 184 900,00	64 058 809,79	1 126 090,21	98,3
– областной	18 174 500,00	18 174 500,00	0,00	0,00
– местный	47 010 400,00	45 884 309,79	1 126 090,21	97,6

1.2. В рамках выполнения мероприятия «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль)» в 2019 году были выполнены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения:

- в пгт. Ноглики, Квартал 12, Квартал 15, ул. Энтузиастов, ул. Лесников, ул. Н. Бошняка; ул. Ак. Штернберга, ул. Ключевая, ул. Депутатская;
- в с. Ныш, ул. Первомайская, ул. Советская;
- автомобильной дороги пгт. Ноглики - с. Катангли.

Заклучены три муниципальных контракта на разработку проектной документации на капитальный ремонт ул. Новая, ул. Ак. Штернберга, от ул. Советской до поликлиники. Документация по последнему участку выполнена в полном объеме и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной документаций. Также заключен муниципальный контракт на ямочный ремонт дороги до с. Катангли.

(руб.)

Источник финансирования	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году	Фактическое освоение бюджетных средств	Остаток денежных средств	% исполнения
Всего, в том числе:	38 486 300,00	33 180 310,80	5 305 989,20	86,2
– областной	32 896 500,00	32 895 110,80	1 389,20	100,0
– местный	5 589 800,00	285 200,00	5 304 600,00	5,1

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».

2.1. В рамках выполнения мероприятий «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения с министерством ЖКХ Сахалинской области от 28.02.2019 № 215 в 2019 году были выполнены работы по капитальному ремонту дворовых территорий. По двум дворовым территория работ по адресам: пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, 1, 1а, с. Вал, ул. Трассовая, дома 3,4,5,6 начатые в 2018 году – завершены в полном объеме в 2019 году. По адресам: с. Ныш, ул. Кирова, 19, 21, 21а, пгт. Ноглики, ул. Лесная, 1, 2, 2а завершены в полном объеме. По адресам: пгт. Ноглики, ул. Репина, 3, 5, 7, 9, ул. Тымская, 2, 3 будут завершены в 2020 году (работы по монтажу малых форм) ввиду нарушения Подрядчиком срока выполнения работ. Кроме этого, ввиду принятого решения по ремонту детской площадки по адресу: пгт. Ноглики, ул.

Депутатская, 6 работы были приостановлены с целью доработки проектного решения. Контракт расторгнут. В 2020 году работы будут продолжены в рамках отдельного договора (контракта).

Заключен муниципальный контракт на разработку рабочей документации на ремонт дворовых территорий по адресам: пгт. Ноглики, ул. Советская, 47, ул. Депутатская, 6, ул. Ак. Штернберга, 1-10. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Работы завершены 09.04.2020 года.

(руб.)

Источник финансирования	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году	Фактическое освоение бюджетных средств	Остаток денежных средств	% исполнения
Всего, в том числе:	116 647 400,00	95 550 270,84	21 097 129,16	81,9
– областной	81 820 300,00	81 820 300,00	0,00	100,0
– местный	34 827 100,00	13 729 970,84	21 097 129,16	60,6

2.2. В рамках выполнения мероприятий «Благоустройство общественных территорий» за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения с министерством ЖКХ Сахалинской области от 16.04.2019 № 64732000-1-2019-002 в 2019 году были выполнены работы по капитальному ремонту Памятного знака воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Работы выполнены в полном объеме – демонтаж ограждения существующего ограждения, устройство парковки с асфальтобетонным покрытием, устройство покрытий из плитки тротуарной, монтаж урн, устройство уличного освещения.

За счет средств местного бюджета силами Сахалин-Технолоджи были проведены работы по инженерным геодезическим изысканиям для разработки проекта «Благоустройство Южного въезда в п. Ноглики».

(руб.)

Источник финансирования	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году	Фактическое освоение бюджетных средств	Остаток денежных средств	% исполнения
Всего, в том числе:	3 580 600,00	3 580 590,00	10,00	100,0
– федеральный	3 315 000,00	3 314 990,10	9,90	100,0
– местный	265 600,00	265 599,90	0,10	100,0

В 2020 году за счет средств дорожного фонда планируются работы по отсыпке дорог общего пользования местного значения пгт. Ноглики: пер. Пильтунский, пер. Северный, пер. Молодежный, пер. Рыбный, пер. Солнечный, пер. Энергетиков, ул. Сахалинская, ул. Октябрьская, ул. Ново-Набережная, ул. Пролетарская, ул. Пионерская, ул. Гагарина, ул. Дачная, ул. Речная, ямочный ремонт автомобильной дороги пгт. Ноглики - с. Катангли. Стоимость работ 47,57 млн. рублей.

Завершены работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт ул. Новая, ул. Ак. Штернберга. Стоимость работ 10,78 млн. рублей.

Ведутся работы по содержанию улично-дорожной сети. Стоимость работ 44,70 млн. рублей.

В июне 2020 года планируется заключить контракт на 4,7 млн. руб. на содержание улично-дорожной сети (нанесение дорожной разметки и приведение улично-дорожной сети в соответствие комплексной схемы организации дорожного движения).

С уважением,
мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7E86E1B540342CA1EA11728AC25273D
Е
Владелец Камелин Сергей Валерьевич
Действителен с 30.04.2020 по 30.04.2021

С.В.Камелин

Исп. Пинчик О.А.
Тел. 84244491333

Исх-5.07-2986/20 (п)(4.0)