

## Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"

Информация по капитальному ремонту дворовых территорий и внутриквартальных проездов в 2015 году

№ п/п	Адрес	Номер и дата муниципального контракта	Срок выполнения работ по контракту	Работы выполнены /не выполнены	Вид документа о приемке работ, дата номер	Примечание
1	пгт. Ноглики ул. Советская, д.2, 2а	м/к № КРМ1-2014 от 23.07.2014	01.09.2015	выполнены	КСЗ от 05.09.2015	
2	пгт. Ноглики, ул. Репина, д. 10,12,14,17,19, ул. Первомайская, д. 215,17,19, ул. 15 мая, д. 19 .	КРМ2-2015 от 03.11.2015 г.	01.09.2016	невыполнены		Срок выполнения работ 01.09.2016г.

Информация по установке детских площадок в 2015 году

№ п/п	Адрес	Номер и дата муниципального контракта	Срок выполнения работ по контракту	Работы выполнены /не выполнены	Вид документа о приемке работ, дата номер	Примечание
1	пгт. Ноглики, ул. Гагарина, 1	м/к № КРОБ2015 от 03.09.2015г.	03.10.2015	не выполнены	КСЗ №1 от 30.09.2015г. КСЗ №2 от 12.11.2015г.	Срок поставки резинового покрытия от 4 до 8 недель. на 05 ноября 2015 года в Ноглики прибыл один контейнер с резиновым покрытием. По технологии укладки монтаж резинового покрытия будет производиться при наступлении температур выше +7 С ориентировочно с 15 июня 2016 года)
2	пгт. Ноглики, ул. Гагарина, 1	№ УДО Г от 23.11.2015	15.11.2015г.	выполнены	на стадии подписания	
3	пгт. Ноглики, ул. Депутатская, 6	№ УДО Д от 23.11.2015	15.11.2015г.	выполнены	на стадии подписания	

Информация по установке спортивных площадок в 2015 году

№ п/п	Адрес	Номер и дата муниципального контракта	Срок выполнения работ по контракту	Работы выполнены /не выполнены	Вид документа о приемке работ, дата номер	Примечание
1	ул. Советская, 2	м/к № КРОБ2015 от 03.09.2015г.	03.10.2015	не выполнены	КСЗ №1 от 30.09.2015г. КСЗ №2 от 12.11.2015г.	Срок поставки резинового покрытия от 4 до 8 недель. на 05 ноября 2015 года в Ноглики прибыл один контейнер с резиновым покрытием. По технологии укладки монтаж резинового покрытия будет производиться при наступлении температур выше +7 С ориентировочно с 15 июня 2016 года)
2	пгт. Ноглики, ул. Советская, 2	№ УСИДО С от 23.11.2015	15.11.2015г.	выполнены	на стадии подписания	

Исполняющий обязанности мэра  
муниципального образования  
"Городской округ Ногликский"

М.В. Галченко